

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf einer **comfee**-Split-Klimaanlage. Beachten Sie bitte die Einbau- und Betriebsanleitung der Klimaanlage. Lesen Sie diese sorgfältig durch und befolgen sie bei Vorarbeiten von Ihnen die Einbauvorschriften.

**Gemäß der F-Gase Verordnung darf ihre Anlage nur von einem zertifizierten Betrieb installiert werden.** Diesen Service bieten wir Ihnen zu Ihrer erworbenen Klimaanlage an.

Es stehen verschiedene Inbetriebnahmelevel zur Auswahl:

**Level 1 je 189,00 €**

Die Vorarbeiten zur Inbetriebnahme der Klimaanlage sind bis auf das Anschließen der Kältemittelleitungen erbracht. Der Wanddurchbruch ist gemacht. Das Innengerät und Außengerät ist montiert. Die Kältemittelleitung ist verlegt aber NICHT am Innen- und Außengerät angeschlossen. Die Kondensat- und elektrische Verbindungsleitung ist verlegt und angeschlossen. Eine Zuleitung zum Außengerät ist vorhanden. Der Service muss nur noch die Kältemittelleitung am Innen- und Außengerät anschließen und die Inbetriebnahme durchführen.

**Level 2 je 279,00 €**

Das Innen- und Außengerät ist montiert. Der Wanddurchbruch ist gemacht. Ein Installationskanal(min. 90x60 mm) in dem die Kältemittel-, Kondensat- und elektrische Verbindungsleitung verlegt werden kann ist vorhanden und montiert. Biegeradius der Kältemittelleitung ca. 100 mm. Eine Zuleitung zum Außengerät ist vorhanden. Der Service verlegt die Leitungen in dem ausreichend dimensionierten Installationskanal, schließt sie an und führt die Inbetriebnahme durch.

**Level 3 (auf Nachweis):**

Das Innen- und Außengerät ist montiert, es erfolgt eine komplette Montage. Die Montage ist erst nach telefonischer Rücksprache bzw. Besichtigung vor Ort möglich. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

**Hinweis:**

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt direkt zwischen **comfee**-Servicepartner und Kunde.

Bitte bedenken Sie dass die Pauschalen Level 1 und 2 keine zusätzlich anfallenden Anfahrtskosten (2. Anfahrt), evtl. zusätzliche Arbeitszeit und Material beinhalten. Gerätschaften für Arbeiten über 3 m Höhe (z. B. Hebebühne oder Gerüst) sind vom Kunden zu stellen und die Kosten zu tragen.

Weitere Kosten, die durch Kundenwunsch (z.B. Verlegung der Kältemittelleitung in einen Kabelkanal) über den reinen Einbau- bzw. Inbetriebnahme hinausgehen, sind vom Kunden direkt zu begleichen.

Sollte es aufgrund unklarer Angaben zu Verzögerungen im Ablauf oder erneuter Anfahrt kommen gehen die dadurch entstandenen Kosten zu Lasten des Kunden.

Stundenverrechnungssätze Servicetechniker	50,00 €/St.
Fahrtkosten (km incl. Arbeitszeit)	1,60 €/km

## Einbau-/ Inbetriebnahme Auftrag

### Auftraggeber:

Name/Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon / Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

### Geräteangaben:

Model: \_\_\_\_\_

Kaufort/Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Level 1

Level 2

Level 3

### Angaben zum Einbauort (z. B. Erdgeschoß, Dachboden, Besonderheiten, Zugänglichkeit):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kurz zusammengefasst sind daher die folgenden Angaben und Dokumente zwingend erforderlich:

- **Name und Anschrift des Auftraggebers**
- **Telefon und Faxnummer sowie ggf. E-Mail-Adresse des Auftraggebers**
- **Modelangaben**
- **Angaben zum Standort des Gerätes**
- **Kaufbeleg**
- **Der vorliegende durch den Kunden unterschriebene Auftrag**

\*\*\*\*\*

**Ich bin mit den vorgenannten Bedingungen einverstanden und erteile hiermit den Auftrag.**

\_\_\_\_\_  
**Datum, Unterschrift Kunde**

\*\*\*\*\*

**Bitte senden Sie den vorliegenden Einbau-/Inbetriebnahme Auftrag von Ihnen unterschrieben per Fax oder Email an uns zurück.**

**Faxnummer: +49 (0) 6142 – 30 181 20**

**E-Mail-Adresse: [info@mideagermany.de](mailto:info@mideagermany.de)**

**Wir geben die Einbau-/Inbetriebnahmeanforderung umgehend an unseren Servicepartner weiter, dieser wird sich zwecks Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen.**

**Seite 2 von 4**

## Checkliste für die Inbetriebnahme

Bevor Sie die Inbetriebnahme beauftragen, bitten wir Sie folgende Punkte zu überprüfen und die ausgefüllte Liste spätestens **5 Tage VOR** der Inbetriebnahme per Mail oder Fax an Ihren Servicepartner. Die Checkliste dient zur Vermeidung eventuell anfallender Zusatzkosten um Ihnen die Überprüfung der Vorarbeiten zu vereinfachen. Eventuell zusätzlich anfallende Arbeitsstunden werden mit 50,00 €/St verrechnet, Material gesondert nach Aufwand.

Mit Zusendung der Checkliste kommt ein rechtskräftiger Vertrag zwischen Servicepartner und Kunde zu Stande.

<u>Name</u>	<u>Adresse(Installationsort)</u>
-------------	----------------------------------

Zur Inbetriebnahme vorbereitende Tätigkeiten:	erledigt	
	ja	nein
<b>Kältemittelleitungen:</b>		
Kältemittelleitungen ohne Querschnittsveränderungen(z.B. Knicke) montiert		
Innen- und Außengerät ordnungsgemäß montiert und ausgerichtet(statische Voraussetzungen sind bauseits zu prüfen)		
Für Arbeiten über 3m Höhe ist ein Gerüst oder andere Sicherungsmaßnahmen nach UVV vorhanden		
<b>Elektroarbeiten:</b>		
Die Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät nach VDE und örtlichen Vorschriften angeschlossen		
Zuleitung des Klimagerätes nach VDE und örtlichen Vorschriften angeschlossen		
<b>Kondensatleitung:</b>		
Kondensatleitung mit Gefälle und ohne Querschnittsverjüngung verlegt		

**Hiermit bestätige ich, dass die Vorarbeiten wie oben genannt erfüllt sind**

Datum	Name	Unterschrift
-------	------	--------------

**Dieses Fax bitte 5 Tage VOR dem Inbetriebnahmetermin an den **comfee**-Servicepartner schicken**

## **Bestätigung über die ordnungsgemäße Inbetriebnahme**

Gemäß F-Gase Verordnung erfolgten die kältetechnischen Arbeiten an der Anlage (Anschluß der Kälteleitungen/Einbau) von einem nach § 6 Abs. 1 Chemikalien Klimaschutz Verordnung zertifizierten Betrieb.

Die Arbeiten wurden von folgendem zertifizierten Betrieb durchgeführt:

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Die Zertifikatsnummer nach § 6 Abs. 1 ChemKlimaschutzV lautet \_\_\_\_\_

Die Inbetriebnahme erfolgte am: \_\_\_\_\_

**Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Angaben.**

---

Datum	Name	Unterschrift
-------	------	--------------